



ประกาศเทศบาลตำบลโคกม้า

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลโคกม้า ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม้าได้ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า



แบบรายงานดำเนินงานตามแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของเทศบาลตำบลโลกมา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่งมอบ งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	ค่าจ้างเหมาบริการ	สำนักปลัด	งบประมาณ	114,500	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	54,000.00	60,500.00	30-ก.ย.-64	
2	รายได้ให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	งบประมาณ	15,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	15,000.00	30-ก.ย.-64	
3	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	20,000.00	30-ก.ย.-64	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กร	สำนักปลัด	งบประมาณ	450,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	329,376.00	120,624.00	30-ก.ย.-64	
4	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	งบประมาณ	140,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	140,000.00	30-ก.ย.-64	โอนลด
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	26,320.00	23,680.00	30-ก.ย.-64	
6	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	38,649.00	61,351.00	30-ก.ย.-64	
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						10,687.00	9,313.00	30-ก.ย.-64	
8	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	-	20,000.00	30-ก.ย.-64	
9	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	13,900.00	36,100.00	30-ก.ย.-64	
10	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	งบประมาณ	15,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	-	15,000.00	30-ก.ย.-64	
11	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งบประมาณ	80,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	44,869.00	35,131.00	30-ก.ย.-64	
12	โครงการประเมินผลและความพึงพอใจผู้รับบริการ	สำนักปลัด	งบประมาณ	15,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	15,000.00	30-ก.ย.-64	
13	โครงการจัดเวทีประชาคม	กองแผน	งบประมาณ	20,000	ต.ค 63 - ก.ย 64							20,000.00	30-ก.ย.-64	
14	โครงการเทศบาลสัญจร	กองแผน	งบประมาณ	20,000	ต.ค 63 - ก.ย 64							20,000.00	30-ก.ย.-64	
16	โครงการจัดทำแผนที่กายวิภาคและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	งบประมาณ	400,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	400,000.00	30-ก.ย.-64	
17	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	2,600	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	2,600.00	-	30-ก.ย.-64	
18	ค่าจ้างเหมาบริการ	รักษาความสงบ	งบประมาณ	324,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	162,000.00	162,000.00	30-ก.ย.-64	
19	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	รักษาความสงบ	งบประมาณ	40,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	20,300.00	19,700.00	30-ก.ย.-63	
20	โครงการฝึกอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนฯ	รักษาความสงบ	งบประมาณ	30,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	30,000.00	30-ก.ย.-64	
21	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รักษาความสงบ	งบประมาณ	150,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	30,000.00	120,000.00	30-ก.ย.-64	

แบบรายงานดำเนินงานตามแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของเทศบาลตำบลโลกม้า

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่งมอบ งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
22	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รักษาความสงบ	งบประมาณ	70,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	48,000.00	22,000.00	30-ก.ย.-64	
23	วัสดุเครื่องดับเพลิง	รักษาความสงบ	งบประมาณ	30,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						29,400.00	600.00	30-ก.ย.-64	
24	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองการศึกษา	งบประมาณ	432,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	54,000.00	378,000.00	30-ก.ย.-64	
25	โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	งบประมาณ	40,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	40,000.00	30-ก.ย.-64	
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	กองการศึกษา	งบประมาณ	1,314,100	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	421,400.00	892,700.00	30-ก.ย.-64	
27	อาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	งบประมาณ	1,301,100	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	577,402.34	723,697.66	30-ก.ย.-64	
28	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สาธารณสุข	งบประมาณ	35,250	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	35,250.00	30-ก.ย.-64	
29	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	สาธารณสุข	งบประมาณ	60,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	26,782.00	33,218.00	30-ก.ย.-64	
30	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขยะ	สาธารณสุข	งบประมาณ	70,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	34,360.00	35,640.00	30-ก.ย.-64	
31	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองช่าง	งบประมาณ	1,404,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	702,000.00	702,000.00	30-ก.ย.-64	
32	โครงการอบรมส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ	กองช่าง	งบประมาณ	13,450	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	13,450.00	30-ก.ย.-64	
33	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากคันทาง	กองช่าง	งบประมาณ	15,800	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	15,800.00	30-ก.ย.-64	
34	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	20,000.00	30-ก.ย.-64	
35	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	งบประมาณ	100,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	64,070.00	35,930.00	30-ก.ย.-64	
36	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองช่าง	งบประมาณ	110,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	40,888.85	69,111.15	30-ก.ย.-64	โอนเพิ่ม
37	ค่าจ้างเหมาบริการ	ก.ช่างไฟฟ้า	งบประมาณ	108,000	ต.ค 62 - ก.ย 63					/	54,000.00	54,000.00	30-ก.ย.-64	
38	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก.ช่างไฟฟ้า	งบประมาณ	60,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	24,440.00	35,560.00	30-ก.ย.-64	
39	ค่าจ้างเหมาบริการ	ก.ช่างกำจัดขยะ	งบประมาณ	10,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/		10,000.00	30-ก.ย.-64	
40	โครงไถฝังกลบและปรับปรุงสถานที่เทกองขยะ	ก.ช่างกำจัดขยะ	งบประมาณ	120,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	60,000.00	60,000.00	30-ก.ย.-64	
41	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สวัสดิการ	งบประมาณ	1,400	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	1,400.00	-	30-ก.ย.-64	
42	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	สวัสดิการ	งบประมาณ	50,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	50,000.00	30-ก.ย.-64	

แบบรายงานดำเนินงานตามแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของเทศบาลตำบลโคกม้า

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่งมอบ งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
43	โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	สวัสดิการ	งบประมาณ	25,000	ต.ค 63 - ก.ย 64							25,000.00	30-ก.ย.-64	
44	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีด้านยาเสพติด	กองการศึกษา	งบประมาณ	50,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	50,000.00	30-ก.ย.-64	
45	โครงการส่งทีมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลตำบล	กองการศึกษา	งบประมาณ	70,000	ต.ค 63 - ก.ย 64							70,000.00	30-ก.ย.-64	
46	ค่ารับรองและพิธีการ	กองการศึกษา	งบประมาณ	40,000	ต.ค 63 - ก.ย 64							40,000.00	30-ก.ย.-64	
47	โครงการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิ	กองการศึกษา	งบประมาณ	50,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	-	50,000.00	30-ก.ย.-64	
48	ค่าจ้างเหมาบริการ กิจการประปา	กองช่าง	งบประมาณ	756,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	378,000.00	378,000.00	30-ก.ย.-64	
49	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ต.ค 63 - ก.ย 64							50,000.00	30-ก.ย.-64	
50	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยโชคชัย ม.6	กองช่าง	งบประมาณ	1,169,000	ต.ค 63 - ก.ย 64							1,169,000.00	30-ก.ย.-64	
51	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยดาวเวทย์ ม.2	กองช่าง	งบประมาณ	1,175,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	1,175,000.00	30-ก.ย.-64	
52	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนกิ่งป่ารุง ม.8	กองช่าง	งบประมาณ	1,851,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	1,851,000.00	30-ก.ย.-64	
53	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพัฒนาสายใหม่ ม.8	กองช่าง	งบประมาณ	1,338,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	1,338,000.00	30-ก.ย.-64	
54	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และงานขยายผิวจราจร ม.7	กองช่าง	งบประมาณ	1,758,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	1,758,000.00	30-ก.ย.-64	
55	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและขยายผิวจราจร ม.6	กองช่าง	งบประมาณ	862,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	862,000.00	30-ก.ย.-64	
56	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและขยายผิวจราจร ม.1	กองช่าง	งบประมาณ	1,299,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	1,299,000.00	30-ก.ย.-64	
57	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ซอยเพชรสำคณ ม.4	กองช่าง	งบประมาณ	592,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	462,000.00	130,000.00	30-ก.ย.-64	
58	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ม.8	กองช่าง	งบประมาณ	84,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	84,000.00	30-ก.ย.-64	
59	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ม.3	กองช่าง	งบประมาณ	327,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	320,000.00	7,000.00	30-ก.ย.-64	
60	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ม.9	กองช่าง	งบประมาณ	318,000	ต.ค 63 - ก.ย 64					/	311,000.00	7,000.00	30-ก.ย.-64	
61	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ม.5	กองช่าง	งบประมาณ	534,000	ต.ค 63 - ก.ย 64						-	534,000.00	30-ก.ย.-64	
62	โครงการขุดลอกหนองโสน ม.4	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ	1,403,000	ต.ค 62 - ก.ย 63					/	1,403,000.00	-	30-ก.ย.-63	
63	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ประปา	งบประมาณ	50,000	ต.ค 63 - ก.ย 64							50,000.00	30-ก.ย.-64	


แบบรายงานดำเนินงานตามแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ของเทศบาลตำบลโคกม้า


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564


 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่งมอบ งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
64	วัสดุก่อสร้าง	ประปา	งบประมาณ	100,000	ค.ค 63 - ก.ย 64					/	7,770.00	92,230.00	30-ก.ย.-64	
65	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ประปา	งบประมาณ	300,000	ค.ค 63 - ก.ย 64					/	99,000.00	201,000.00	30-ก.ย.-64	
66	ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ)ชนิดมอเตอร์จุ่มได้นำ	ประปา	งบประมาณ	32,650	ค.ค 62 - ก.ย 64						-	32,650.00	30-ก.ย.-64	โอนเพิ่ม

(ลงชื่อ)  เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางนักรัตน์ ชำนาญเวช)

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสันทนา วงศ์อุดมเลิศ)

(ลงชื่อ)  ปลัดเทศบาลตำบลโคกม้า
(นายวีรพล อุณาทรวารงกูร)

(ลงชื่อ)  นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า
(นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง)

หมายเหตุ

- ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
- ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
- ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
- ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
- ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว
- * หมายถึง รายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผน จึงมิได้ดำเนินการ