



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ของ
เทศบาลตำบลโคกม้า
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศเทศบาลตำบลโคกม้า
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน) ของ เทศบาลตำบลโคกม้า

ตามที่ เทศบาลตำบลโคกม้า มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (ข้อ ๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน)

บัดนี้ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพของหมู่บ้าน สังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ป้องกันระงับอัคคีภัยและซ่อมแผน ป้องกันระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วง เทศกาลต่างๆ	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๘,๔๘๒	สำนักปลัด	

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ	

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสาธารณูปโภค

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยข้างบ้านเลขที่ ๗๙-บ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๖	๖๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยข้างบ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๕	๔๐๔,๘๐๐	-	✓	-	-	๓๕๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักและผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. (ขวาทาง) จากสามแยกทิศใต้-บ้านเลขที่ ๒๗๑ หมู่ที่ ๓	๓๒๕,๖๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักและผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. (ขวาทาง) จากแยก ทช.บร. ๔๐๕๘-วัดบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔	๘๒๗,๘๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักและผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. (ขวาทาง) สายบ้านตะลุงเก่า-บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๓	๑,๒๘๐,๙๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักและผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. (ซ้ายทาง) จากแยก ทช.บร. ๔๐๕๘-โรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ ๒	๑,๖๑๘,๕๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักและผิวไหล่ ทาง ค.ส.ล. (ซ้ายทาง) จากแยก ทช.บร. ๔๐๕๘-วัดบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔	๑,๐๑๙,๙๐๐	-	✓	-	-	๘๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักและผิวไหล่ ทาง ค.ส.ล. (ซ้ายทาง) จากแยก ทช.บร. ๔๐๕๘-ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๘	๑,๑๓๕,๑๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักและผิวไหล่ ทาง ค.ส.ล. (ซ้ายทาง) สายบ้านตะลุง เก่า-บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๓	๑,๐๗๗,๖๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างผิวไหล่ทาง ค.ส.ล.(สองข้าง) สายทางบ้านตะลุงเก่า-บ้านโคกเพชร หมู่ ที่ ๓	๑,๐๓๔,๓๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ขวาทาง) ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๙/๒ หมู่ที่ ๕	๒๓๔,๘๐๐	-	✓	-	-	๒๐๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ขวาทาง) ซอยทิพย์อุดม ๒ หมู่ที่ ๖	๙๒๖,๒๐๐	-	✓	-	-	๖๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซ้ายทาง) ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๕	๑๗๒,๙๐๐	-	✓	-	-	๑๔๘,๐๐๐	กองช่าง	

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากแยก ร้านค้าชุมชน-บ้านเลขที่ ๗๒/๑ หมู่ที่ ๖	๑,๓๖๗,๖๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อ พัก และผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. (ซ้ายทาง) จากแยกบ้านเลขที่ ๒๐๗-ซอยบ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๒	๑,๕๐๘,๘๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายทางแยกทางหลวง แผ่นดิน ๒๔๔๕ บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๕- บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓,๙ บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	๖,๙๔๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๖,๙๒๐,๐๐๐	กองช่าง	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้าง บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ที่ ๘	๔๙๕,๓๐๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	จ่ายขาด
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ และถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านผู้ใหญ่รอด หมู่ที่ ๑	๒๐๓,๘๐๐	-	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาด
๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ และถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๑	๒๕๗,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๕๒,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาด

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านตาก็ หมู่ ที่ ๒	๓๘๖,๕๐๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านยายฉลาม หมู่ที่ ๔	๓๑๐,๙๐๐	-	✓	-	-	๓๐๘,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ และขยายไหล่ ทาง ซอยบ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๕	๒๙๓,๕๐๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๓	ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. เลียบคลองลุมพิก หมู่ที่ ๙ ตำบล โคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	๓๒๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	กองช่าง	กรณีกันเงิน เหลือในปี
๒๔	ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน สายโคกกี หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกม้า อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๖๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๖๖,๐๐๐	กองช่าง	กรณีกันเงิน เหลือในปี
๒๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงาน ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยริมชลโน หมู่ ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๙๒๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๔๔,๔๘๐	กองช่าง	กรณีกันเงิน เหลือในปี

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๖	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยพิศมัย หมู่ที่ ๒ ตำบล โคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัด บุรีรัมย์	๓๔๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	โอน งบประมาณ
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงาน ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสวนอุทิศ หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	๖๖๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๖๕๖,๐๐๐	กองช่าง	กรณีกันเงิน เหลือปี
๒๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,งานบ่อ พัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด-เปิด และงาน ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยอุดมสุข หมู่ ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้าย อำเภอบึง สามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	๓๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐	กองช่าง	กรณีกันเงิน เหลือปี
๒๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,งานบ่อ พัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด-เปิด และงาน ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยกำแพงเมือง ชั้นใน หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า ตำบล โคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัด บุรีรัมย์	๕๗๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๕๖๖,๔๐๐	กองช่าง	กรณีกันเงิน เหลือปี

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และงาน ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแสงเทียน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๘๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๗๘,๕๐๐	กองช่าง	กรณีกันเงิน เหลือมปี
๓๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และงาน ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายทางบ้านตา เกลียด (ทิศใต้ลาดยาง) หมู่ที่ ๖ บ้าน เกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอประ โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๖๓๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑,๖๓๗,๐๐๐	กองช่าง	กรณีกันเงิน เหลือมปี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองสวัสดิการ สังคม		

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์โคกหนองโสน	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กรมโยธาธิการ และผังเมือง	

๒.๓ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	อบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๖,๘๕๐	กองสวัสดิการ สังคม	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษา	
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๙๙๖,๘๗๕	-	✓	-	-	๒๗๙,๗๔๕	กองการศึกษา	
๓	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๒,๑๕๘,๘๐๐	-	✓	-	-	๑,๑๔๙,๓๕๐	กองการศึกษา	

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีด้านยาเสพติด “โคกม้าเกมส์”	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
๒	ส่งทีมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลตำบลโคกม้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน “ประโคนชัยเกมส์”	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๗,๗๔๓	กองการศึกษา	

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	จัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี “ประโคนชัยเกมส์”	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธีต่างๆ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษา	
๒	จัดงานวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
๓	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
๔	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
๕	ร่วมกิจกรรมจัดงานเทศกาลข้าวมะลิ หอม ปลาย่อมกุ่ม ชมทุ่งนกกประโคนชัย	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑,๐๖๕	กองการศึกษา	

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	จัดงาน “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อม กุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย”	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๗	ส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ ท่องเที่ยวบุรีรัมย์” กิจกรรมงาน ประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำตาม อารยธรรมขอม	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๘	ส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณีและวันสำคัญ ทางราชการ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๙	จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาวัดไทร โยง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
๑๐	จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาวัดบ้าน โคกกลาง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดงานวันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	

(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๘๗๐,๔๐๐	-	✓	-	-	๔,๓๘๖,๘๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๑๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๒,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๓๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑,๔๓๗,๖๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและหลักประกันสุขภาพชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๖,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโคกม้า	๑๗๓,๗๖๘	✓	-	-	-	๑๗๓,๗๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ไถฝังกลบแลปรับปรุงสถานที่เทกองขยะ มูลฝอย	๑๓๑,๙๐๐	-	✓	-	-	๖๙,๕๕๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	ฝึกอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	๑๕,๘๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓	อบรมส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพและ ก้อนจุลินทรีย์ (EM ball) เพื่อใช้ในการ บำบัดน้ำเสีย	๑๓,๔๕๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔	Big Cleaning day	-	✓	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เทศบาลสัญจร	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
๒	จัดเวทีประชาคมตำบล	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
๓	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองคลัง	
๔	ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลโคกม้าย	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

๖.๒ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและชุมชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ศึกษาดูงาน	๒๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒	อบรมการเพิ่มพูนประสิทธิภาพกฎหมาย สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น	๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

๖.๓ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น “สถานที่กลางอำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

๑.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)	๓๔,๘๐๐	✓	-	-	-	๓๔,๘๐๐	สำนักปลัด	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารช่องโหล่งแบบเหล็ก)	๓,๕๐๐	✓	-	-	-	๓,๕๐๐	สำนักปลัด	
๓	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)	๒๙,๙๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๙๐๐	สำนักปลัด	

๑.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)	๑๔,๙๐๐	✓	-	-	-	๘,๙๙๐	สำนักปลัด	
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จอแสดงภาพ)	๓,๒๐๐	✓	-	-	-	๓,๒๐๐	สำนักปลัด	

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารช่องโหล่ง แบบไม้)	๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	

ปัญหา

ไม่มี

อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีความล่าช้า ทำให้การดำเนินโครงการจึงเกิดความล่าช้าไปด้วย จึงอยากเสนอแนะให้รัฐบาลดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการโครงการต่างๆให้ทันในปีงบประมาณนั้นๆ