

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโคกม้า
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย	อปพร.,OTOS,ประชาชนหมู่ที่ ๑-๙,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สมาชิก อปพร. จำนวน ๕๐ คน	๑๖๐,๐๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๓	กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (ช่วงเทศกาลวันปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์)	๔๐,๐๐๐	๑. วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗-๓ มกราคม ๒๕๖๘ (เทศกาลปีใหม่)		✓		๑๙,๔๘๒
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย	๑๐,๐๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างขยายผิวทาง ค.ส.ล. ข้างขวาทาง ถนนสายรอบสระหนองปรือ ด้านทิศตะวันตก จากลานอเนกประสงค์ ถึง วัดบ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๗.๐๐ ตารางเมตร	๔๔๖,๗๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างขวาทาง ซอยหลังโรงเรียนวัดตะลุงเก่า จากประตูวัดไทรโย่ง ถึง ประตูหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกม้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๐.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๐.๘๗ เมตร สูง ๐.๙๗ เมตร จำนวน ๑๓.๐๐ บ่อ งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)	๒๘๗,๖๐๐	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		๒๘๕,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างขวาทาง ซอยตาทอน หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอกระโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๕.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๐.๘๗ เมตร สูง ๐.๙๗ เมตร จำนวน ๒๔.๐๐ บ่อ งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๑.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)	๖๔๒๒๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๘	โครงการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างขวาทาง ซอย ตาโกง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกจั่ว ตำบลโคกม้า อำเภอกระโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน๗๒.๐๐ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๒๘๖,๐๐๐	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๒๗๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. และระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทางซอยบ้านผู้ใหญ่รอด หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗.๐๐ ตารางเมตร งานระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร	๒๐๑,๓๐๐	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘		✓		๑๙๕,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.,ระบายน้ำ ค.ส.ล.และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล.ทั้งสองข้าง ซอยสะพานทองปรี๊ดจากแยกทางหลวงชนบท ถึง ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ งานผิวทาง ค.ส.ล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล.กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๘.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ งานระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐-๐.๘๐เมตร จำนวน ๑๕๐.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐-๒.๒๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่ระบายน้ำแล้ว)	๙๒๓,๙๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ซอยตันมะขาม หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร	๓๔๘,๘๐๐	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘		✓		๓๓๐,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ซอยตันจันทร์ จากคูน้ำ ซอยประสานมิตร ถึง ซอยตันจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ไม่รวมฝาปิด) สูง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ไม่รวมฝาปิด) สูง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร	๒๕๐,๘๐๐	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๒๓๗,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ซอยตาเสา จากแยกทางหลวงชนบท ถึง แยกซอยถาวรเวทย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๕.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๔๙๗,๗๐๐	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ -๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘		✓		๔๗๕,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ซอยผู้ใหญ่ออน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร (ไม่รวมฝาปิด) สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๔๕๔,๑๐๐	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ -๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘		✓		๔๓๕,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร	๒๑๑,๑๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ซอยหลังวัดบ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล ตำบลโคกม้าย อำเภอบระโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๒.๐๐ เมตร	๒๐๔,๔๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง ซอยพวงจำปา หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล ตำบลโคกม้าย อำเภอบระโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐-๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๔๓.๐๐ เมตร	๓๑๗,๗๐๐	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗-๕ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๓๐๐,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างขวาทาง ถนนบ้านเกียรติเจริญ-บ้านโคกกรัง จากสามแยกคุ้มมิตรประชา ถึงสามแยกสะพานหนองตราด หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้าย อำเภอบระโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๖๒.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๗๔๓,๙๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ซอยตาแชล จากสี่แยกหลังโรงเรียน ถึง ถนนรอบหนองตาเกลียด หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภوبرะโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๗๕.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๖๒๕,๖๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างซ้ายทางถนนสายบ้านเกียรติเจริญ-บ้านพลวง จากธนาคารรวมข้าว ถึง สี่แยกร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภوبرะโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตรสูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๕.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๗๖๒,๗๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง ถนนกิ่งเพชร จากสามแยกสุภาพน้ำต็ม ถึงโค้งถนนกิ่งเพชรตะวันออก หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๒.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๙๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๖๖๓,๔๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ,ท่อระบายน้ำค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง ซอยตาเคมา หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๐๕.๐๐ เมตร งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ บ่อ งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำและบ่อพักแล้ว)	๖๔๖,๔๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ซอยอาคารอเนกประสงค์บ้านโคกม้า จากสระหนองโสน ถึงสามแยกกลางซอย หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอบระโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๐.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่วางระบายน้ำแล้ว) ช่วงที่ ๒ งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๐.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๗,๗๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๔๕ จากบ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๕ ถึงท่าเลเลี้ยงสัตว์หนองกระทุ่ม บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกม้า อำเภอบระโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๑๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๖,๐๘๐,๐๐๐	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘		✓		๕,๑๒๒,๒๒๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย บร.ถ. ๘-๐๐๓ จากบ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓ -บ้านเกียรติเจริญ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๑และช่วงที่ ๒) และเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย บร.ถ. ๘-๐๑๖จากแยกถนนรอบหนองโสน ถึงสามแยกถนนถาวรเวทย์ หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๓) ตำบลโคกม้า อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๕.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๑๕๐.๐๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๒.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๓.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๗,๖๐๖,๐๐๐	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘-๒ สิงหาคม ๒๕๖๘		✓		๗,๓๘๒,๒๒๒
๒๖	โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	ประชาชน จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๒๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้นำชุมชน,อ.ส.ม.,และประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โคกหนองโสน	สวนสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	๔๑,๙๓๓,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		-
๒๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในเขตเทศบาลตำบลโคกม้า	๕๐,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘			✓	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕.ค่าพัฒนาผู้เรียน ๖.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	๙๘๒,๖๒๕	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๓๓๘,๑๘๔
๓๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ	ค่าเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๒๙๗,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑๔๒,๗๗๖
๓๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกลาง	ค่าเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๑,๐๕๑,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๔๕๗,๖๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกเพชร	ค่าเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๕๓๒,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๒๗๐,๐๐๐
๓๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดตะลุงเก่า	ค่าเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๔๔๘,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๒๗๑,๘๔๗
๓๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด "โคกม้าเกมส์"	กิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๓๖	โครงการส่งทีมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลตำบลโคกม้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน “ประโคนชัยเกมส์”	ทีมวอลเลย์บอล จำนวน ๑ ทีม และทีมฟุตบอล จำนวน ๑ ทีม	๑๐๐,๐๐๐	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘-๒ เมษายน ๒๕๖๘			✓	๕๔,๗๐๕
๓๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์”	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอประโคนชัย	๓๐,๐๐๐	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘-๒ เมษายน ๒๕๖๘			✓	๓๐,๐๐๐
๓๘	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	กิจกรรมต่างๆในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗			✓	๓,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๙	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	กิจกรรมต่างๆในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			-
๔๐	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	กิจกรรมต่างๆในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			-
๔๑	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสสุติดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	กิจกรรมต่างๆในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	✓			-
๔๒	โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเข้าร่วมขบวนข้าวมะลิหอม	๕๐,๐๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖			✓	๕๐,๐๐๐
๔๓	โครงการจัดงาน “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย”	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอประโคนชัย	๓๐,๐๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑ มกราคม ๒๕๖๗			✓	๓๐,๐๐๐
๔๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์” กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอประโคนชัย	๒๐,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๕	โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณีและวันสำคัญทางราชการ	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอประโคนชัย	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘			✓	๑๐,๐๐๐
๔๖	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาวัดไทรโยง	อุดหนุนวัดไทรโยง ตำบลโคกม้าย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			-
๔๗	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาวัดบ้านโคกกลาง	อุดหนุนวัดบ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้าย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			-
๔๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกม้ายกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลโคกม้ายทั้ง ๙ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๔๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๕๐	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลโคกม้าย	๑๒,๙๔๙,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๙๐๐,๖๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลโคกม้า	๑๑๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๒๕๒,๐๐๐
๕๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในตำบลโคกม้า	๔,๔๗๐,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๖,๕๐๐
๕๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในตำบลโคกม้า	๔๙,๙๕๐	๑๘-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๔๙,๙๕๐
๕๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตามมติที่ประชุมประชาคม หมู่บ้านละ ๓ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๕๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม้า	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกม้า	๑๗๔,๓๗๕	ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๑๗๔,๓๗๕
๕๖	โครงการกำจัดขยะอันตราย	ขยะอันตรายสามารถนำไปกำจัดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๗	โครงการไถฟ้งกลบและปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอย	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวมอำเภอประโคนชัย สามารถกำจัดขยะได้ตามรูปแบบ	๑๓๙,๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘		✓		๖๙,๕๕๐
๕๘	โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก หมู่ที่ ๑-๙ จำนวน ๙๐ คน	๑๕,๘๐๐	เมษายน-กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๕๙	กิจกรรม Big Cleaning Day	ทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดถนนในบริเวณพื้นที่ตำบลโคกม้าย	ไม่ใช้งบประมาณ	เมษายน-กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๖๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ตำบลโคกม้าย	๑๕,๓๕๐	เมษายน-กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๖๑	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลโคกม้าย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๖๒	โครงการเทศบาลสัญจร	ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในเขตตำบลโคกม้าย	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓			-
๖๓	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกม้าย	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘-กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๔	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่เป็นปัจจุบัน	๕๐,๐๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๖๕	โครงการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโคกม้า	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลโคกม้า จำนวน ๓ เล่ม	๑๕,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๖๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง"อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘			✓	๑๒,๐๐๐
๖๗	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน	ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโคกม้าและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกม้า จำนวน ๖๐ คน	๒๒๐,๐๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-
๖๘	โครงการอบรมการเพิ่มพูนประสิทธิภาพกฎหมาย สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	สมาชิกสภาเทศบาล,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานด้านสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกม้า จำนวน ๒๕ คน	๘,๐๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๘	✓			-

